

## 活動情報

取組項目

農地・水向上活動

組織名

富田七環境保全会

下都賀 管内

栃木市大平 町

活動目的：水路側壁の裏込め材充填

活動内容：活動人員 延べ人員94人

活動日 11月27日～23年1月16日（作業日5日、裏込め材運搬日3日）

活動内容 当エリアの中央部に流れる、中央開水路の最北部約150mの片側の陥没が酷く、裏込め材を補充し補強しました。V字型水路の側壁へコンクリート板を差し込んだ形式で、コンクリート板を外し、砕石を入れ角棒で叩き、またコンクリート板をはめ込む重労働でした。西部土地改良でも改修しなくてはならない場所と把握していたので、御礼の言葉を頂きました。



裏込め材の運搬（11/27日）



コンクリート板の剥がし（11/28日）



裏込め材の挿入（12/19日）



裏込め材の挿入（12/26日）



裏込め材の挿入（1/16日 - 雪の朝）



作業終了後（右側の側壁）